

TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA

Hanke Nro

Rakennuskohde

Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

Tilaaja

Naantalın kaupunki, Ympäristövirasto

Rakennuttaja

Naantalın kaupunki, Ympäristövirasto

Urakoitsija

Maanrakennusliike Isomäki Oy

Ali- ja sivu-urakoitsijat

Ei ole

Muut osapuolet

- -

Käyttäjä

Ei ole

1 Aika

7.10.2016 alk. klo 9.45

2 Paikka

Naantalin kaupungintalolla

3 Osanottajat

Tilaajan edustajat

Mika Hirvi, Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Heikki Voutilainen, Rakennusinsinööri

Urakoitsijan edustajat

Jyrki Isomäki, toimitusjohtaja
Pekka Saari, työpäällikkö

Muut

**4 Vastaanotto-
tarkastuksen pitäminen**

Vastaanottotarkastus on pidetty 29.9.2016.

**5 Loppuselvityksen
sopimuksenmukaisuus**Urakoitsijan lopputilityksen
lähettäminen

Lopputilitys käydään läpi tässä tilaisuudessa.

Tilaajan ilmoitus loppu-
selvityksen ajankohdastaTaloudellinen loppuselvitys on sovittu
Vastaanottotarkastuksessa pidettäväksi tällä päivämäärällä.Sopimuksenmukaisuuden
toteaminen

Kyseessä on YSE:n mukainen taloudellinen loppuselvitys.

6 Puheenjohtaja

Mika Hirvi

7 Sihteeri

Heikki Voutilainen

8 Urakoitsijan lopputilitys

Viittaus liitteisiin

Lopputilitys on esitetty "maksuerät sekä lisä- ja muutostöiden yhteenveto" listassa pvm 7.10.2016 ja sitä on korjattu 13.10.2016, joka on liitteenä (LIITE 1).
Loput lisätyöt hyväksyttiin.

- alkuperäinen urakkahinta 704.500,00 euroa
 - lisätyöt yhteensä 79.826,40 euroa (sis. urakkaan sidotut määrät)
- LOPULLINEN URAKKAHINTA 784.326,40 euroa (alv 0%)

9 Lopputilityksen tarkastus

Tilaaajan tarkastus ja vastine

Lopputilitys koostuu maksueristä ja hyväksytyistä lisätyötarjouksista, joiden mukaiset työsuoritukset ovat valmistuneet ja hyväksytty.

Lopullisesta urakkasummasta on maksamatta (vrt. LIITE 1):

- maksueristä yht. 70.450,00 euroa
- lisä- ja muutostöistä(4,7,10-12)yht. 7.906,00 euroa
- maksamaton urakkasumma yhteensä 78.356,00 euroa.

Tilaaajan vaatimukset

Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on
- hyväksyttävän takuajan vakuuden toimittaminen tilaajalle

10 Sovitut sakot, hyvitykset ja arvovähennykset

Yksilöity luettelo

Hyvitykset:
- Ei ollut

11 Sovitut lisäkorvaukset

Ei ole.

Yksilöity luettelo

12 Mieli-pide-eroavuu-det

Ei ole.

Mieli-pide-eroavuu-det
yksilöityinä

Toimenpiteet mieli-pide-ero-
avuu-ksien ratkaisemiseksi

ei ole.

13 Muut asiat

Takuuajan vakuuden suuruus on urakkasopimuksen mukaisesti 2%
lopullisesta arvonn-lisä-verottomasta urakkasummasta (kaikki summat alv
0%) :

- alkuperäinen urakkahinta 704.500,00 euroa
- lisätyöt yhteensä 79.826,40 euroa (LIITE 1)
- lopullinen urakkasumma: 784.326,40 euroa (alv 0 %)

Takuuajan vakuus, lopullisesta urakkasummasta laskettuna: 2%
x 784.326,40 euroa = 15.686,53 euroa.

Jälkitarkastus pidettiin työmaalla 7.10.2016 klo 9:00.

Allekirjoitettiin Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja.

14 Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Paikka ja päiväys

Naantalissa 17.10.2016

Allekirjoitukset

Tilaaja

Mika Hirvi
Naantalın kaupunki, Ympäristövirasto

Heikki Voutilainen,
Naantalın kaupunki, Ympäristövirasto

Urakoitsija

Pekka Saari

Maanrakennusliike Isomäki Oy

Liitteitä

1

kpl