

## Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Matalahden venesataman tukiseinä

Tekninen lautakunta 10.02.2021 § 16  
231/10.03.01.00.00/2021

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 1.2.2021

Naantalın kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Matalahden venesataman tukiseinän rakentaminen kuuluu Luonnonmaan asuatomessalue 2017-2022 hankkeeseen. Vuoden 2019 talousarviossa Luonnonmaan asuatomessualue, 2017-2022 varattiin yhteensä 2 200 000 euron määräraha.

Matalahden venesataman tukiseinän rakennusurakan toteutti Terrawise Oy. Urakassa rakennettiin teräsponttiseinä tulevan venesataman rantamuuriksi. Teräsponttiseinä ankkuroitiin vinoankkurein kallioon kiinni. Tukiseinään kiinnitetään myöhemmin venelaiturit ja sen päälle rakennetaan laiturikansi. Tukiseinän rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2019 ja se valmistui lokakuussa 2019.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Urakkatarjoushinta	576 500 e
- Lisätyöt urakassa	3 090 e
- Toteutuneet suunnittelukustannukset v. 2019	10 037 e

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet, yhteensä	589 626,56 e
------------------------	--------------

Yritysvaikutusten arviointi:

Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.

OHEISMATERIAALI: urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee Matalahden venesataman tukiseinän rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.