

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Haijaistentien kevyen liikenteen väylä

74/10.05.01/2019

Tekninen lautakunta 08.04.2020 § 33

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 31.3.2020:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen kuuluu Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen –hankkeeseen. Vuoden 2019 talousarviossa Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittämiseen varattiin yhteensä 200 000 euron määräraha. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha 32 000 euroa 21.8.2019 (Tekla § 69). Hankkeen määrärahat ovat yhteensä 232 000 euroa.

Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy. Kevyen liikenteen väylää rakennettiin 470 metriä välille Liljälän liittymä – Suutarintien liittymä. Haijaistentien kevyen liikenteen väylän työt alkoivat maaliskuussa 2019 ja valmistuivat kesäkuussa 2019. Samassa yhteydessä kaupunki uusi omana työnään saman kohdan ajoradan päällysteen.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Urakkatarjoushinta	129 000 e
- Lisätyöt urakassa	n. 22 500 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja omat työt	n. 26 700 e
- Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 14 350 e
- Haijaistentien ajoradan päällystys (urakan ulkop.)	n. 39 000 e

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	141 946,73 e
- Vesihuolto	89 596,07 e
Toteutuneet kustannukset yhteensä	231 542,80 e

Yritysvaikutusten arviointi:

Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.

OHEISMATERIAALI: Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tie-

doksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 133

Oheismateriaali:

- Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamishankkeen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.