

Naantalın kaupunki

Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentaminen

Maksuerätaulukko	€, alv 0%	Kust.		
		jako	Hyv. lasku	Hyv.lasku, €
1. Työaikainen vakuus toimitettu tilaajalle ja työt aloitettu	8 425,00 €	KATU	6.2.2017	8 425,00 €
2. PLV 260 - 200 raivaus tehty , maaleikkaus suoritettu suunnitelmien mukainen avolouhinta tehty	10 000,00 €	KATU	21.2.2017	10 000,00 €
3. PLV 260 - 200 suunnitelmien mukainen kanaalilouhinnat tehty	8 000,00 €	VH	21.2.2017	8 000,00 €
4. PLV 200 - 160 raivaus tehty , maaleikkaus suoritettu suunnitelmien mukainen avolouhinta tehty	8 000,00 €	KATU	7.3.2017	8 000,00 €
5. PLV 160 - 120 raivaus tehty , maaleikkaus suoritettu suunnitelmien mukainen avolouhinta tehty	10 000,00 €	KATU	10.3.2017	10 000,00 €
6. PLV 200 - 120 suunnitelmien mukainen kanaalilouhinnat tehty	9 000,00 €	VH	17.3.2017	9 000,00 €
7. PLV 120 - 60 raivaus tehty , maaleikkaus suoritettu suunnitelmien mukainen avolouhinta tehty	9 000,00 €	KATU	27.3.2017	9 000,00 €
8. Suunnitelman mukaiset kaikki kanaalilouhinnat tehty (sidottu 560 m3/2)	7 000,00 €	VH	27.4.2017	7 000,00 €
9. Suunnitelman mukaiset kaikki avolouhinnat tehty (sidottu 1380 m3/2)	7 000,00 €	VH	27.4.2017	7 000,00 €
10. PLV 260 - 130 louhetäyttö + kiilaus ... jakava kerros tehty (paitsi kaivannon osuus)	8 000,00 €	VH	24.4.2017	8 000,00 €
11. PLV 130 - 0 louhetäyttö + kiilaus ... jakava kerros tehty (paitsi kaivannon osuus PLV 86 - 130)	8 000,00 €	VH	20.4.2017	8 000,00 €
12. PLV 260 - 130 putkien tasauskerros tehty , putket asennettu , alkutäyttö tehty ja lopputäyttö valmis	8 000,00 €	VH	18.5.2017	8 000,00 €
13. PLV 130 - 0 putkien tasauskerros tehty , putket asennettu , alkutäyttö tehty ja lopputäyttö valmis	8 000,00 €	VH	24.4.2017	8 000,00 €
14. Kantavakerros tehty	8 000,00 €	KATU	30.5.2017	8 000,00 €
15. Asfaltin pohjatyöt ja Asfaltointi tehty	13 000,00 €	KATU		
16. Suoja-aidat asennettu	5 375,00 €	KATU	2.6.2017	5 375,00 €
17. Putkien paine , tiiveys , kuvaus suoritteet tehty	8 425,00 €	VH	18.5.2017	8 425,00 €
18. Katurakenteiden painumakoikeet suoritettu	8 425,00 €	KATU	5.6.2017	8 425,00 €
19. Urakka valmis , vastaanotettu / hyväksytty ja takuukan vakuus asetettu	16 850,00 €	VH		
Veroton urakkasumma yhteensä	168 500,00 €			138 650,00 €
				67 225,00 € katu
				71 425,00 € vesihuolto
				Maksettu 82,28 %

Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentaminen

Lisä- ja muutostyöt	€, alv 0%	Kust.		
		jako	Hyv. lasku	Hyv.lasku, €
1. plv. 210-260 suunnitelmista poikkeavat massamäärät	4 000,00 €	KATU	30.3.2017	4 000,00 €
(1. Lisätyö 1 loppuosa	782,00 €	VH	16.5.2017	782,00 €
2. plv 48-88 suun. Poik. Vanhat putket - uusitaan vesijohto d110 > d63mm	4 966,00 €	KATU	6.4.2017	4 966,00 €
3. plv -40-0 kaapelikaivannon teko keskukselle ennen urakka-alueen alkua	550,00 €	VH	16.5.2017	550,00 €
4. pl. 50 vanhan liitoksen aiheuttamat korjaukset	403,00 €	KATU	6.4.2017	403,00 €
5. vanhojen SV ja JV kaivojen teleskooppirenkaiden vaihto 11 kpl	753,50 €	VH	27.4.2017	753,50 €
6. Rantaluikkionmäki nro 20 liittymän laajentaminen	500,00 €	VH	16.5.2017	500,00 €
7. Portin pylväiden asennustyöt	1 163,50 €		13.6.2017	1 163,50 €
8. Pl. 25 SVTK ja JVTK kaivojen vaihto vanhasta putkilinjasta	591,75 €			591,75 €
9. Suoja-aitojen lisääntyminen	400,00 €		13.6.2017	400,00 €
10. Kaapeliroilon asfalttipaikkaus	1 365,00 €		13.6.2017	1 365,00 €
11. Portin pylväiden asennustyö - osa 2	626,50 €		ei hyväks.	---
12. Liittymien murtolippojen asfaltointi	525,00 €		13.6.2017	525,00 €
13. Rumpujen lisäykset sähkökeskuksiin	489,00 €		13.6.2017	489,00 €
14. Soilan tontin raivaus	177,00 €		13.6.2017	177,00 €
15. Maaleikkaukset - Varastomaakasa	8 375,00 €		ei hyväks.	---
16. Vanhan putkilinjan huuhtelu ja kuvaus	370,00 €		13.6.2017	175,00 €
Yhteensä	26 037,25 €			16 840,75 €
				Maksettu, yht.

9,99 Lisätyö-%

<u>URAKKAHINTA</u>		<u>MAKSETUT MAKSUT URAKKAAN</u>	
MAKSUERÄT YHTEENSÄ	168 500,00 €	MAKSUERÄT YHTEENSÄ	138 650,00 €
LISÄTYÖT YHTEENSÄ	16 840,75 €	LISÄTYÖT YHTEENSÄ	12 546,25 €
URAKKAHINTA YHTEENSÄ (lopulli)	185 340,75 €	URAKKAHINTA YHTEENSÄ	151 196,25 €

maksettu