

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä (Maijamäen kiertoliittymä)

Tekninen lautakunta 20.12.2017 § 125

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 14.12.2017:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymän työt alkoivat vuonna 2016. Vuonna 2016 saatiin tehtyä vain vähäinen osa töistä, koska työt keskeytyivät urakoitsijan konkurssin takia. Vuoden 2016 talousarviossa hankkeelle jäi 110 000 euron määräraha. Urakoitsijan konkurssin johdosta Naantalin kaupunki on saanut konkurssipesältä korvausta 23 400 euroa vakuuden tuloutuksena.

Vuoden 2017 talousarviossa Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymälle (Maijamäen kiertoliittymälle) varattiin yhteensä 405 00 euron määräraha. Määrärahat jakaantuvat seuraavasti:

- Katualueet 2016	110 000 €
- Katualueet 2017	345 000 €
- Vesihuolto	60 000 €
- Konkurssipesän korvaus	<u>23 400 €</u>
Määräraha yhteensä	538 400 €

Maijamäen kiertoliittymän rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy. Hanke käsitti Aurinkotien, Venevalkamantien ja Opintien risteykseen tulleen kiertoliittymän päällysteineen ja kiveystöineen. Urakka käynnistyi helmikuun lopulla 2017 ja vastaanotettiin 20.6.2017.

Hankeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Vuoden 2016 urakoitsijalle maksettu	11 725 €
- Vuoden 2016 töiden saattaminen keskeytykseen	25 150 €
- Urakkatarjoushinta v. 2017	330 000 €
- Valituksen rakentaminen, Naantalin Energia	n. 53 200 €
- Lisätyöt urakassa	n. 33 400 €
- Vesihuollon tarvikkeet ja vesihuollon työt	n. 32 500 €
- Työaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 31 300 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	454 436,46 €
- Vesihuolto	<u>62 852,59 €</u>
Toteutuneet kustannukset yhteensä	517 289,05 €

Liitteinä ovat urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja

LIITTEET B13-B14, TEKLA 20.12.2017

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hanke on ollut tavanomaista kadunrakentamista, joka sijaitsee kaupungin pääkadun risteysalueella. Risteysalueen läheisyydessä toimii erilaisia yrityksiä. Hankkeessa rakennettu kiertoliittymä parantaa yritysten saavutettavuutta ja risteyksen liikenneturvallisuutta.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Aurinkotien ja Venevalkaman tien kiertoliittymän rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.