

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 67
§ 279

13.06.2018
13.08.2018

Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus, taloudellinen loppuselvitys

480/10.05.04.00/2018

Tekninen lautakunta 13.06.2018 § 67

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 5.6.2018:

Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus toteutettiin vuosien 2015-2017 aikana. Suunnitelma toteutettiin yleissuunnitelmatasoisena ja kustannusarvion laatimisella. Aluksi tarkoituksena oli saneerata ainoastaan paineviemäri välillä Kultarannan koulu- Linnavuori. Kaivutöiden edetessä työtä laajennettiin myös huonokuntoisen vesijohdon saneerauksen osalle välille Kultarannan koulu- Pulmusentien osuus. Työn laajetessa alkuperäisiin suunnitelmiin nähden myös alkuperäiset kustannuslaskelmat eivät olleet enää ajan tasalla.

Määrärahaa on myönnetty vuosille 2015-2017 hankkeelle yhteensä 330 000 euroa alkuperäisen kustannusarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa kustannuspaikalle haettiin vuoden 2017 aikana 55 000 euroa.

Lopulliset kustannukset ovat:

Suunnittelutyön kustannukset	6 733
Henkilöstökustannukset	75 742
Konekeskus, kuljetuskustannukset	42 662
Ulkopuoliset työt, koneurakointi	90 093
Rakennusmateriaalit	123 933
Muut kustannukset (sopimuskorvaukset, sähkö ym)	2 837
Yhteensä	342 000

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus hankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 13.08.2018 § 279

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraushankkeen taloudellisen loppuselvityk-

sen tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.