

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Luostarinkadun kunnallistekniikka

157/10.05.04/2019

Tekninen lautakunta 08.04.2020 § 34

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 30.3.2020:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Luostarinkadun kunnallistekniikka toteutettiin osana monivuotista Keskustakorttelit -hanketta. Vuoden 2019 talousarviossa Keskustakortteleille (Luostarinkadun kunnallistekniikka) varattiin yhteensä 610 000 euron määräraha.

Luostarinkadun kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy. Urakassa uusittiin Luostarinkadun kunnallistekniikka ja kaikki pintarakenteet välillä Tullikatu – Käsityöläiskatu. Urakka käynnistyi huhtikuussa 2019 ja valmistui syyskuussa 2019. Samassa yhteydessä Naantalin Energia Oy uusi kadun valaistuksen ja kaupunki korjasi Tullikatua omana työnään.

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet vuonna 2019 seuraavat:

- Urakkatarjoushinta	249 000 e
- Lisätyöt urakassa	n. 37 000 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja omat työt	n. 39 000 e
- Katupuiden hankinta ja istutus sekä vihertyöt	n. 12 000 e
- Suunnittelu, katselmukset ja mittaukset (suunnittelu sisältää myös vuoden 2020 hankkeita)	n. 97 500 e
- Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia	n. 67 000 e
- Tullikadun reunan korjaus	n. 24 800 e

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	445 295,37 e
- Vesihuolto	56 799,24 e
Toteutuneet kustannukset yhteensä	526 373,71 e

Yritysvaikutusten arviointi:

Luostarinkadulla on useampi pienyritys. Hankkeessa parannettiin kadun varren pysäköintipaikkoja, jolloin yritysten saavutettavuus on parantunut.

OHEISMATERIAALI: Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Luostarinkadun kunnallistek-

niikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.