

Kuparivuoren tunnelin ja Naantalinsalmen sillan vesijohdon rakentaminen sekä Naantalinsalmen paineviemärin rakentaminen, taloudelliset loppuselvitykset

186/11.02.01/2018, 258/10.05.04.00/2020, 259/10.05.04.00/2020

Tekninen lautakunta 08.04.2020 § 35

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 26.3.2020:

Kuparivuoren tunnelin ja Naantalinsalmen sillan uusi vesijohto rakennettiin vuosien 2018-2019 aikana. Vesijohto toteutettiin samaan aikaan tunnelin ja sillan saneerauksen yhteydessä. Molempien kohteiden pääurakoitsijat toteuttivat hankkeet yhteistyössä Naantalinsalmen vesihuoltolaitoksen kanssa.

Määrärahaa kohteelle on myönnetty vuosille 2018-2019 yhteensä 270 000,00 euroa. Summa sisältää vuoden 2018 määrärahamuutoksen 50 000,00 euroa.

Lopulliset kustannukset:

oman työn osuus	19.059,09
konekeskus kuljetukset	1.579,40
varastohankinnat	98.243,24
muut kulut	151.050,31
yhteensä	269.932,04

Naantalinsalmen paineviemärin suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin vuoden 2017 ja 2019 aikana. Suunnitelmat laadittiin urakka-asiakirjoineen ja rakentamissuunnitelmineen vuonna 2017. Urakka kilpailutettiin alkuvuonna 2019. Urakkakilpailu keskeytettiin koska saatiin ainoastaan yksi ylihintainen tarjous. Työt päätettiin tehdä käyttämällä puitesopimuskumppania yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa. Rakentaminen toteutettiin vuoden 2019 syksyllä.

Määrärahaa kohteelle on myönnetty vuosille 2018-2019 yhteensä 235 000,00 euroa.

Lopulliset kustannukset:

oman työn osuus	17.508,17
konekeskus kuljetukset ja autovuokrat	4.396,10
varastohankinnat	62.725,38
ulkoiset kulut suunnittelu	10.961,69
muut ulkoiset kulut	104.584,16
yhteensä	200.175,50

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Kuparivuoren tunnelin ja Naantalinsalmen siltä vesijohdon sekä Naantalinsalmen

paineviemärien rakentamishankkeiden taloudelliset loppuselvitykset ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsitte-
lyyn.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.