

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Tullikadun saneeraus välillä Tori - Tuulensuunkatu

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 139
1055/10.03.01.00.00/2023

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 9.11.2023

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Tullikadun saneerauksen toteutti Rajukivi Oy. Urakassa saneerattiin Tullikadun kunnallistekniikka välillä Tori - Tuulensuunkatu. Kadun pintarakenteet tehtiin kokonaan kiveyksellä ja katu muuttui pihakaduksi. Urakka käynnistyi lokakuussa 2022 ja valmistui kesäkuussa 2023. Samassa yhteydessä Naantalin Energia Oy rakensi kadun valaistuksen uusiksi.

Hankkeen määrärahat jakaantuivat seuraavasti:

Talousarvio (TA) 2022	450 000,00 €
Talousarvio (TA) 2023	650 000,00 €
Yhteensä	1 100 000,00 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet seuraavat:

Urakkahinta	678 000,00 €
Toteutuneet lisätyöt	123 349,90 €
Katuvalaistus (Naantalin Energia Oy)	93 835,00 €
Vesihuollon tarvikkeet ja työt	103 171,59 €
Vihertyöt (sis. puiden hankinta ja istutus) n.	29 000,00 €
Luostarinkadun/Solaris korjaus/lisäykset n.	19 000,00 €
Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset	15 528,41 €
Yhteensä	1 061 884,90 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset jaoteltuna:

Katualueet	880 230,43 €
Vesihuolto (sis. urakan työt)	181 654,47 €
Yhteensä	1 061 884,90 €

Oheismateriaali: Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Tullikadun saneerauksen vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen sekä lä-hettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

