

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Ruonan yhdystien parantaminen - kiertoliittymä

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 142
1057/10.03.01.00.00/2023

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 10.11.2023

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentamisen toteutti Rajukivi Oy. Urakassa parannettiin Ruonan yhdystien toimivuutta välillä Aurinkotie - Rautakatu. Urakassa mm. rakennettiin kiertoliittymä Ripikadun risteykseen ja uusittiin kaukolämmön päälinjaa. Urakka käynnistyi maaliskuussa 2023 ja valmistui elokuussa 2023. Samassa yhteydessä Naantalin Energia Oy rakensi kadun valaistuksen.

Hankkeen määrärahat jakaantuivat seuraavasti:

Talousarvio (TA) 2023	1 100 000,00 €
Määrärahamuutos, KV §20 13.3.2023	160 000,00 €
Yhteensä	1 260 000,00 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet seuraavat:

Urakkahinta	945 000,00 €
Toteutuneet lisätyöt	83 644,03 €
Katuvalaistus (Naantalin Energia Oy)	104 214,50 €
Vesihuollon tarvikkeet ja työt	82 511,87 €
Vihertyöt (sis. hankinta ja istutus)	33 689,19 €
Työnaikainen suunnittelu, konsulttivalvonta	47 103,45 €
Yhteensä	1 296 163,04 €

Lisäksi suunnittelua on tehty vuonna 2022 yhteensä 41 787,58 eurolla.

Hankkeen toteutuneet kustannukset jaoteltuna:

Katualueet	1 172 831,04 €
Vesihuolto sis. urakoitsijan vesihuoltotyöt	123 332,00 €
Yhteensä	1 296 163,04 €

Oheismateriaali: Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Ruonan yhdystien parantamishankkeen vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen sekä lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.