

Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentaminen ja lisämäärärahan myöntäminen

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 3
688/02.02.00/2022

Valmistelija	<p>Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 4.1.2024</p> <p>Asemapäällikön puiston kiveystöistä ja vesiaiheista on solmittu urakkasopimus neuvottelumenettelyn jälkeen Entti Oy:n kanssa 6.10.2023. Sopimuksessa sovittiin töiden valmistuvan 2023 aikana ja erikseen mainittiin sääolosuhteiden vaikutus urakan valmistusaikaan.</p> <p>Tilannekatsauksessa 18.12.2023 todettiin roomalaisista kiveyksistä olevan asennettu noin 90 %:ia. Paasikivimuurien asennustyötä ei ollut tehty. Työt urakkakohteessa ovat pysähtyneet talvisten olosuhteitten takia 28.11.2023.</p> <p>Tilannekatsauksessa sovittiin töiden valmistuvan 30.4.2024 mennessä, mikäli työt päästään aloittamaan viimeistään 18.3.2024.</p> <p>Urakasta on maksettu noin 20 %, joka vastaa töiden toteutumista.</p> <p>Urakkahinta hankkeella on 127 800 euroa, josta on maksamatta noin 102 000 euroa. Lisäksi kaupungin omana työnä puistoon tehdään keväällä 2024 viheralueiden rakentamista.</p> <p>Vuoden 2023 asemapäällikön puiston määrärahasta jäi käyttämättä töiden keskeytymisen vuoksi kohteessa keskustakorttelit, Asemapäällikön puisto, noin 123 000 euroa.</p> <p>Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentaminen edellyttää vuonna 2023 käyttämättä jääneen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 kohteeseen keskustakorttelit</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle 123 000 euron määrän myöntämistä Asemapäällikön puiston töiden valmiiksi saattamiseen kohteelle Keskustakorttelit/puisto.</p> <p>Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.</p>