

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Laadittiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	35 695	4 304,93	89,2 %	360 000	0	324 305
Katualueet, menot	20 000	0	24 336	-4 336,07	121,7 %	212 000		187 664
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	8 681	1 319,00	86,8 %	106 000		97 319
Hulevesi, menot	10 000	0	2 678	7 322,00	26,8 %	42 000		39 322

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE								
Korjattiin Soinistentien alikulkukäytävän painuma, parannettiin Rantaruonankatu uudisrakennuksen kohdalla ja päällystettiin Navirensi.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	0	64 673	-4 672,53	107,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	0	64 673	-24 672,53	161,7 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	0	0	15 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	5 000	0	0	5 000,00	0,0 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS								
Hanketta ei toteutettu hallinto-oikeuteen katusuunnitelmasta tehdyn valituksen takia (Tekla 15.6.2022).								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	130 000	-130 000	0	0,00	-	130 000	0	130 000
Katualueet, menot	70 000	-70 000	0	0,00	-	70 000		70 000
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	-50 000	0	0,00	-	50 000		50 000
Hulevesi, menot	10 000	-10 000	0	0,00	-	10 000		10 000

TULLIKADUN SANEERAUS								
Tullikadun saneeraus käynnistyi välillä Tuulensuunkatu tori. Hanke valmistuu vuonna 2023.								
Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	450 000	0	425 638	24 362,43	94,6 %	1 900 000	0	1 474 362
Katualueet, menot	200 000	0	217 679	-17 679,01	108,8 %	1 200 000		982 321
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	140 943	9 057,42	94,0 %	450 000		309 057
Hulevesi, menot	100 000	0	67 016	32 984,02	67,0 %	250 000		182 984