

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 141
1056/10.03.01.00.00/2023

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 9.11.2023

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Koneurakointi Heino Oy. Urakassa rakennettiin uusi tonttikatu Vihnetie ja sen päähän kevyen liikenteen väylä Vihnekuja sekä Putkikadun jatke Vengantielle asti. Urakassa rakennettiin myös Maskuntielle uusi suojatie keskikorokkeineen, jossa yhteydessä katkaistiin Lehtismäentien yhteys Maskuntielle. Urakka käynnistyi tammikuussa 2023 ja valmistui kesäkuussa 2023. Samassa yhteydessä Naantalin Energia Oy rakensi kadun valaistuksen.

Murikon asemakaava-alueen suunnittelu tehtiin vuonna 2022 ja rakentaminen toteutettiin vuonna 2023. Hankkeen määrärahat jakaantuivat seuraavasti:

Talousarvio (TA) 2022	40 000,00 €
Talousarvio (TA) 2023	460 000,00 €
Yhteensä	500 000,00 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet seuraavat:

Urakkahinta	350 000,00 €
Toteutuneet lisätyöt	17 076,80 €
Sähkö ja valaistus (Naantalin Energia Oy)	33 240,60 €
Vesihuollon tarvikkeet ja työt	72 167,47 €
Vihertyöt ja muu kaupungin työ	7 743,94 €
Suunnittelu	33 539,00 €
Yhteensä	513 758,81 €

Suunnittelutyö on tehty pääosin vuonna 2022.

Hankkeen toteutuneet kustannukset jaoteltuna:

Katualueet n.	359 375,77 €
Vesihuolto n.	154 383,04 €
Yhteensä	513 758,81 €

Oheismateriaali: Urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan valmistuneen hankkeen vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen sekä lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.