

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Rantaluikkionmäen kunnallistekniikka

826/10.05.04/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 76

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 18.9.2017:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarviossa Rantaluikkionmäen kunnallistekniikalle varattiin yhteensä 181 000 euron määräraha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet	81 000 e
- Vesihuolto	100 000 e

Hankkeelle on anottu lisämäärärahaa 23 000 e. Määrärahan muutosesitys käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2017 (kv §9) seuraavasti:

	TA 2017	muutos	muutettu määräraha
- Katualueet	81 000 e	+23 000 e	104 000 e
- Vesihuolto	100 000 e		<u>100 000 e</u>
Määräraha yhteensä			204 000 e

Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentamisen toteutti MR-Tehotiimi. Hanke käsitti Rantaluikkionmäki nimisen kadun parantamisen vesihuoltoineen ja päällysteineen. Aiemmin kadulla ei ole ollut vesihuoltoa. Urakka käynnistyi tammikuun lopulla 2017 ja vastaanotettiin 13.6.2017.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Urakkatarjoushinta	168 500 e
- Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia	n. 11 000 e
- Lisätyöt urakassa	n. 16 800 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja vesihuollon työt	n. 28 800 e
- Työaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 9 100 e

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	117 160,75 e
- Vesihuolto	117 081,52 e
Toteutuneet kustannukset yhteensä	234 242,27 e

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat urakan lisätöistä sekä vesihuollon tarvikkeiden ja töiden lisääntymisestä. Hankkeella ilmeni ennakoitua suurempi massanvaihto sekä olemassa olevan vesijohdon huono kunto. Vesijohtoa oli tarkoituksenmukaista uusia urakassa ja sitä uusittiin

noin 40 metrin matkalta. Massavaihdon maita on ajettu kaupungin maankaatopaikalle, mistä palautuu takaisinmaksuna kaupungille noin 11 400 euroa

Liitteinä ovat urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja.

LIITTEET B1 - B2, TEKLA 27.9.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Rantaluikkionmäen asema-kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.