

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Viestitien saneeraus

Tekninen lautakunta 18.04.2018 § 39

Katumestari Pasi Vänni 23.3.2018:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarviossa Viestitien saneeraukseen varattiin yhteensä 250 000 euron määräraha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet 250 000 €

Määräraha yhteensä 250 000 €

Viestitien saneerauksen toteutti Tekniset palvelut omana työnä. Hanke käsitti Viestitie nimisen kadun saneerauksen kuivatuksineen ja päällysteineen. Urakka käynnistyi elokuun lopulla 2017 ja valmistui vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Päällystykset n. 238 000 €
- Ojitukset, kaivojen esille kaivuu ja verhoukset 12 000 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet 250 000 €

Toteutuneet kustannukset yhteensä 250 000 €

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Viestitien saneerauksen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.