

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Nunnakatu

180/10.05.04/2018

Tekninen lautakunta 18.04.2018 § 38

Katumestari Pasi Vänni 22.3.2018:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarviossa Nunnakadun saneeraukseen varattiin yhteensä 200 000 euron määräraha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet	140 000 €
- Vesihuolto	60 000 €

Määräraha yhteensä 200 000 €

Nunnakadun saneerauksen toteutti Tekniset palvelut omana työnä. Hanke käsitti Nunnakatu nimisen kadun saneerauksen vesihuoltoineen, hulevesineen ja päällysteineen. Urakka käynnistyi elokuun lopulla 2017 ja valmistui vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Päällystykset ja kiveystyöt	n. 72 790 €
- Kaivuutyöt, massanvaihdot ja johtosiirrot	n. 32 210 €
- Vesihuollon ja hulevesien tarvikkeet ja työt	n. 38 000 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	105 430,55 €
- Vesihuolto	37 861,18 €
Toteutuneet kustannukset yhteensä	143 291,73 €

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Nunnakadun saneerauksen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 174

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallituse merkitsee Nunnakadun saneerauksen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.