

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-TIE

180/10.05.04/2018

Tekninen lautakunta 13.06.2018 § 68

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 1.6.2018:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Kultaranta-Porhonkallion kevyenliikenteen väylän (JK+PP-TIE) työt alkoivat vuonna 2015. Hankkeessa tehtiin kevyenliikenteen väylää kolmessa eri vaiheessa.

1. vaiheessa tehtiin väylää välille Kultarannan koulu – Ylitie 770 metriä sisältäen Rymättyläntien alikulkusillan. 1. vaiheen työt tehtiin ns. MAL-hankkeena, jolloin ELY-keskus maksoi kustannuksista noin puolet.
2. vaiheessa tehtiin väylää välille Ylitie – Matalahdentie 1500 metriä kaupungin omana työnä.
3. vaiheessa tehtiin väylää välille Matalahdentie - Särkänähde 650 metriä kaupungin omana työnä. 3. vaiheen työt tehtiin vuonna 2016. Hankkeessa rakennettu Rymättyläntien alikulkusilta parantaa koululaisten liikenneturvalisuutta.

Kultaranta-Porhonkallion kevyenliikenteen väylälle varattiin seuraavat summat hanketta varten:

- vuoden 2013 talousarviossa varattiin 25 000 euroa määräraha suunnitteluun
- vuoden 2014 talousarviossa varattiin 20 000 euroa määräraha suunnitteluun
- vuoden 2015 talousarviossa varattiin 687 000 euron määräraha rakentamiseen
- vuoden 2016 talousarviossa varattiin 350 000 euron määräraha rakentamiseen
- vuoden 2013-2016 talousarvioissa varattiin hankkeelle yhteensä 1 082 000 euron määräraha

Kultaranta-Porhonkallio kevyenliikenteen väylän 1. vaiheen rakentamisen toteutti Oteran Oy. Hanke käsitti kevyenliikenteen väylän rakentamisen välille Kultarannan koulu – Ylitie. Hanke sisälsi kevyenliikenteen väylää 770 metriä, Rymättyläntien alikulkusillan, 4 linja-autopysäkkiä ja niille rampeja noin 90 metriä sekä pumppaamon asennuksen. Urakka käynnistyi helmikuussa 2015 ja vastaanotettiin 21.10.2015.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Suunnittelu 2013 - 2014	56 297 €
- Kevyenliikenteen väylät 2014	8 897 €
- Kevyenliikenteen väylät 2015	676 943 €
- Kevyenliikenteen väylät 2016	349 149 €
Toteutuneet kustannukset yhteensä	1 091 375,49 €

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.

Liitteinä ovat urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka sisältää taloudellisen loppuselvityksen.

LIITTEET B2, TEKLA 13.6.2018

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Kultaranta-Porhonkallion kevyenliikenteen väylän (JK+PP-TIE) rakentamisen hankkeen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.