

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikat

158/10.05.04/2019

Tekninen lautakunta 06.03.2019 § 24

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 21.2.2019:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentamisen työt tehtiin kesä-syyskuussa 2018. Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa on investointien kohdassa Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen hankkeen määrärahaksi vuodelle 2018 esitetty yhteensä 230 000 €. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha 105 000 €, lisämäärärahan kulut saatiin katetuksi hankkeelle myönnetystä valtionavusta. Hankkeelle on anottu valtionapua 109 900 €, josta myönnettiin 105 000 €.

Määrärahat jakaantuvat seuraavasti:

- Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	230 000 €
- Lisämääräraha	105 000 €
Määräraha yhteensä	335 000 €
Tuloarvio	
- Valtion liikunta-avustus	105 000 €

Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy. Hanke käsitti monitoimikentän, koripallo- ja jalkapallokentän, skeittialueen, BMX-radan, frisbeegolf-ratojen, kiipeilypyramidin sekä keinujen ja liukumäen asennukset ja rakentamisen. Lisäksi hankkeessa siirrettiin koulun parkkipaikka uuteen paikkaan ja asfaltoitiin pinta sekä parannettiin alueen valaistusta. Urakka käynnistyi kesäkuun alussa 2018 ja vastaanotettiin 18.9.2018.

Hankkeen toteutuminen

- Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	- 335 255,50 €
- Valtionapu	105 000,00 €
Hankkeen nettokustannukset	230 255,50 €

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia

OHEISMATERIAALI: Vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 88

Oheismateriaali

- Vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.