

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kukolanvainion kunnallistekniikka

235/10.05.04/2013

Tekninen lautakunta 08.03.2017 § 14

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 24.2.2017:

Naantalın kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2016 talousarviossa Kukolanvainion kunnallistekniikalle varattiin yhteensä 1 280 000 euron määräraha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet	860 000 e
- Vesihuolto	420 000 e

Hankkeen määrärahoja on ennakoitu säästyvän rakentamisvaiheessa 30 000 euroa ja säästymisen muutosesitys käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2016 (kv §89) seuraavasti:

	TA 2016	muutos	muutettu määräraha
- Katualueet	860 000 e	-30 000 e	830 000 e
- Vesihuolto	420 000 e		420 000 e
Määräraha yhteensä			1 250 000 e

Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy. Hanke käsitti Kukolanvainion alueen katujen Haijaistentie, Keihäänkarjentie, Varentie, Vasamatie, Merkkitulentie ja Kukolanvainiontien osan rakentamisen vesihuoltoineen. Hanke käsitti myös erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen Haijaistentien varteen. Urakka käynnistyi tammikuun lopulla 2016 ja vastaanotettiin 29.9.2016.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Urakkatarjoushinta	704 500 e
- Valaistuksen rakentaminen, Naantalın Energia	n. 148 500 e
- Lisätyöt urakassa	n. 80 000 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja vesihuollon työt	n. 193 000 e
- Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset sekä päällystekorjaukset	n. 57 500 e

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	710 018,23 e
- Vesihuolto	<u>473 425,17 e</u>
Toteutuneet kustannukset yhteensä	1 183 443,40 e

Hankkeen loppuun saattaminen ajoittuu taloussuunnitelman mukaan vuodelle 2019, jolloin päällystys ja viimeistelytöihin tulee varata 60 000 euroa.

Liitteinä ovat urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja.

LIITTEET B6-B7, TEKLA 8.3.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Kukolanvainion asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.