

## Mikander Anu

---

**Lähettäjä:** Hannu Hellman <hannu.hellman@hellmansproduction.fi>  
**Lähetetty:** 14. syyskuuta 2021 8:59  
**Vastaanottaja:** Järvinen Turo  
**Kopio:** Kirjaamo  
**Aihe:** Re: Kiinteistön 529-8-15-13 rakentamisvelvoiteajan umpeutuminen

Moi

Lisäaikaa tarvitaan edelleen, tosin olemme loppusuoralla vaiheen 1 rakentamisessa. Valmiusaste 80%. Suunniteltu muutto on marraskuussa, mikäli kaikki muu sujuu jokseenkin suunnitellusti.  
Saisiko lisäaikaa vielä ensivuoden loppuun, niin saamme lopunkin rakentamisvelvoitteesta täytetyksi?

Syynä viivästykselle on ollut alkujaan yllättävä positiivinen tilauskannan kehitys, jolloin ehtineet aloittamaan rakentamista.  
Sittemmin on ollut työvoiman saatavuus ongelmaa, joka on hidastanut rakentamista.

Ystävällisin terveisin/ Kind regards

Hannu Hellman  
Toimitusjohtaja/ CEO  
email: hannu.hellman@hellmansproduction.fi  
mobile: +358 (0) 40 484 6000

Hellman's Production Oy  
Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO  
[www.hellmansproduction.fi](http://www.hellmansproduction.fi/) <<http://www.hellmansproduction.fi/>>

Järvinen Turo <Turo.Jarvinen@naantali.fi> kirjoitti 13.9.2021 13.31:

Hellman's Production Oy  
Hannu Hellman

Tervehdys,

Tontin 529-8-15-13 maanvuokrasopimukseen perustuva ja kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellään 16.12.2019 § 83 pidentämä rakentamisvelvoiteaika 31.12.2020 asti on umpeutunut.

Tiedustelenkin, mikä on tontin rakentamistilanne tällä hetkellä?

Ystävällisin terveisin,

Turo Järvinen  
kaupunginlakimies, varatuomari  
Naantalin kaupunki  
044 733 4552

