

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Teräs- ja Karvetinkatu saneeraus

Tekninen lautakunta 18.04.2018 § 40

Katumestari Pasi Vänni 22.3.2018:

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarviossa Teräs ja Karvetinkadun saneeraukseen varattiin yhteensä 330 000 euron määräraha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet	200 000 €
- Vesihuolto	130 000 €

Määräraha yhteensä 330 000 e

Teräs- ja Karvetinkadun saneerauksen toteutti Tekniset palvelut omana työnä. Hanke käsitti Teräs- ja Karvetinkatu nimisten katujen saneerauksen, hulevesiverkoston ja päällystysten. Urakka käynnistyi toukokuun lopulla 2017 ja valmistui marraskuun loppuun mennessä.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Päällystykset ja kiveystyöt	n. 138 000 €
- Kaivuutyöt, massanvaihdot ja johtosiirrot	n. 45 000 €
- Hulevesiverkoston tarvikkeet ja työt	n. 121 000 €
- Valaistus	n. 17 000 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

- Katualueet	200 000,00 €
- Vesihuolto	121 030,11 €
Toteutuneet kustannukset yhteensä	321 030,11 €

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee Teräs ja Karvetinkadun saneerauksen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.