

ANOMUS RAKENTAMISVELVOITEAJAN PIDENTÄMISESTÄ

Anomme rakentamisvelvoiteajan pidentämistä kolmella (3) vuodella kiinteistössä 529-8-12-13.

Maanvuokrasopimuksessa 23.10.2015 määräaika rakentamiselle on päätynyt 16.7.2019.

Perustelut

Maanrakentaminen on ollut odotettua hitaampaa. Alueen tasaustyöt ovat edelleen käynnissä louhintojen sekä vanhojen jätemaitten osalta. Kyseinen alue oli Naantalin kaupungin maankaatopaikkana vuosikymmeniä aiemmin.

Olemme siirtäneet suuria määriä kyseisiä maita alueen ympärille melu- ja pölyesteeksi, minka jälkeen on ollut mahdollista alueen louhinnan aloittaminen. Tällä hetkellä louhintaa ja maansiirtotöitä on suoritettu pinta-alasta 2/3 osan verran, määrällisesti louhintaa on pystytty suorittamaan noin 1/2 alueella.

Alueella on jouduttu pitämään normaalia suurempia varastokasoja melun ja pölyämisen estämiseksi, joista ympäristönsuojelu on ohjeistanut.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan rakennustyöt saadaan päätökseen ympäristöluvan määräajan puitteissa.

Kunnallistekniikan rakentaminen alueella on kesken.

Naantalissa 12.9.2019

Masku Murske Oy:n puolesta

Raimo Siltari/ Arkkitehtuuritoimisto Alex